



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO  
DIVISÃO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI - PROCESSO TRT7 nº 8.690/2013

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS CONTRATO Nº 44/2013 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI

CONTRATO Nº 44/2013	DATA	VALOR	VALOR ATUALIZADO	REAJUSTAMENTO
VALOR AUTORIZADO PELO CSJT	10/10/2013	R\$ 5.417.992,45		
CONTRATO ORIGINAL	27/11/2013	R\$ 4.086.552,72		
1º ADITIVO AO CONTRATO COM DESONERAÇÃO / ACRÉSCIMOS / SUPRESSÕES	08/04/2014		R\$ 3.974.980,88	
2º ADITIVO AO CONTRATO COM ACRÉSCIMOS / SUPRESSÕES	29/10/2014		R\$ 4.312.375,24	
3º ADITIVO AO REAJUSTAMENTO AO CONTRATO	13/01/2015			R\$ 100.560,50
4º ADITIVO AO CONTRATO COM ACRÉSCIMOS / SUPRESSÕES	02/03/2015		R\$ 4.533.825,18	R\$ 13.851,53
5º ADITIVO AO CONTRATO COM ACRÉSCIMOS / SUPRESSÕES	08/06/2015		R\$ 4.569.035,52	R\$ 2.271,07

DIFERENÇA ENTRE O VALOR APROVADO PELO CSJT E O REAL CONTRATADO E ADITIVADO NO CONTRATO Nº 44/2013 - CONTRUÇÃO DO FÓRUM DO CARIRI			R\$ 848.956,93	
---	--	--	----------------	--

CONTRATO Nº 44/2014 - PROCESSO TRT7 Nº 5.190/2014 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI			R\$ 484.514,22	
CONTRATO Nº 17/2015 - PROCESSO TRT7 Nº 864/2015 - EXECUÇÃO DE REDE FRIGORIGENA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI			R\$ 92.956,22	
VALOR DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO nº 44/2013 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI			R\$ 116.683,10	

SALDO FINAL ENTRE O RECURSO DISPONIBILIZADO PELO CSJT PARA A CONTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI			R\$ 154.803,39	
--	--	--	----------------	--



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO  
DIVISÃO DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI - PROCESSO TRT7 nº 8.690/2013

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES - PROCESSO TRT7 Nº 8.690/2013

MEDIÇÃO	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	REAJUSTE DA MEDIÇÃO
1ª MEDIÇÃO	22/01/2014	R\$ 157.454,77	R\$ 157.454,77	
2ª MEDIÇÃO	18/02/2014	R\$ 234.422,26	R\$ 391.877,03	
3ª MEDIÇÃO	20/03/2014	R\$ 202.045,59	R\$ 593.922,62	
4ª MEDIÇÃO	20/03/2014	R\$ 34.307,37	R\$ 628.229,99	
5ª MEDIÇÃO	23/04/2014	R\$ 278.288,87	R\$ 906.518,86	
6ª MEDIÇÃO	14/05/2014	R\$ 303.538,67	R\$ 1.210.057,53	
7ª MEDIÇÃO	20/06/2014	R\$ 376.664,22	R\$ 1.586.721,75	
8ª MEDIÇÃO	28/07/2014	R\$ 362.140,75	R\$ 1.948.862,50	
9ª MEDIÇÃO	25/08/2014	R\$ 322.375,07	R\$ 2.271.237,57	
10ª MEDIÇÃO	29/09/2014	R\$ 300.341,05	R\$ 2.571.578,62	
11ª MEDIÇÃO	21/10/2014	R\$ 181.719,17	R\$ 2.753.297,79	
12ª MEDIÇÃO	17/11/2014	R\$ 682.041,21	R\$ 3.435.339,00	R\$ 43.991,66
13ª MEDIÇÃO	26/12/2014	R\$ 307.741,37	R\$ 3.743.080,37	R\$ 19.849,32
14ª MEDIÇÃO	27/01/2015	R\$ 32.011,20	R\$ 3.775.091,57	R\$ 2.064,72
15ª MEDIÇÃO	27/04/2015	R\$ 290.461,31	R\$ 4.065.552,88	R\$ 18.302,76
16ª MEDIÇÃO	03/06/2015	R\$ 125.987,99	R\$ 4.191.540,87	R\$ 8.126,23
17ª MEDIÇÃO	13/07/2015	R\$ 217.933,69	R\$ 4.409.474,56	R\$ 14.056,72
18ª MEDIÇÃO	12/08/2015	R\$ 80.812,85	R\$ 4.490.287,41	R\$ 5.212,43
<b>SALDO A PAGAR</b>			<b>R\$ 78.748,11</b>	<b>R\$ 5.079,26</b>

Obs: A empresa contratada CMB ENGENHARIA LTDA ainda não recebeu a última medição, pela não apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND do ISS para fins de averbação do edifício junto ao SPU.