

Id	Mo da Tare	Nome da tarefa	Duração	Início	Término																			
						Nov/15			Dez/15			Jan/16			Fev/16			Mar/16			Abr/16			
						01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	06
1		<b>CRONOGRAMA OBRA TRT-FORTALEZA-CE REV01</b>	<b>129 dias</b>	<b>Qua 18/11/15</b>	<b>Sáb 16/04/16</b>																			
2		<b>Fase inicial</b>	<b>27 dias</b>	<b>Qua 18/11/15</b>	<b>Ter 15/12/15</b>																			
3		Análise de projeto executivo	2 dias	Qua 18/11/15	Qui 19/11/15																			
4		Revisão do projeto executivo	6 dias	Sex 20/11/15	Qui 26/11/15																			
5		Compra de equipamentos VRF - Evaporadoras	3 dias	Sex 20/11/15	Seg 23/11/15																			
6		Compra de equipamentos VRF - Condensadoras	3 dias	Sex 20/11/15	Seg 23/11/15																			
7		Compra de ventiladores de ar externo	5 dias	Sex 20/11/15	Qua 25/11/15																			
8		Compra de ventiladores de ar de exaustão	4 dias	Qua 25/11/15	Sáb 28/11/15																			
9		Compra de materiais de difusão	2 dias	Dom 29/11/15	Ter 01/12/15																			
10		Compra de dutos/dutos flexíveis	1 dia	Dom 29/11/15	Seg 30/11/15																			
11		Compra de materiais da rede frigorígena	4 dias	Seg 30/11/15	Sex 04/12/15																			
12		Compra de materiais elétricos	1 dia	Sex 04/12/15	Sáb 05/12/15																			
13		Revisão de materiais	1 dia	Sáb 05/12/15	Seg 07/12/15																			
14		Logística dos materiais	8 dias	Sex 04/12/15	Ter 15/12/15																			
15		<b>Implantação</b>	<b>32 dias</b>	<b>Sáb 12/12/15</b>	<b>Ter 26/01/16</b>																			
16		Ambientação com a obra	4 dias	Sáb 12/12/15	Qua 16/12/15																			
17		Montagem de canteiro de obra	2 dias	Sáb 12/12/15	Ter 15/12/15																			
18		Recebimento de materiais	1 dia	Qua 16/12/15	Qua 16/12/15																			
19		Organização de materiais	3 dias	Qui 17/12/15	Sáb 19/12/15																			
20		Fixação de suportes rede frigorígena 1 Pav	1 dia	Qui 17/12/15	Qui 17/12/15																			
21		Fixação de suportes rede frigorígena 2 Pav	1 dia	Sex 18/12/15	Sex 18/12/15																			
22		Fixação de suportes rede frigorígena 3 Pav	1 dia	Sáb 19/12/15	Sáb 19/12/15																			

Projeto: Cronograma TRT-Fortalez  
Data: Seg 18/01/16

Tarefa		Etapa externa		Acúmulo de Resumo Manual	
Divisão		Tarefa Inativa		Resumo Manual	
Etapa		Etapa Inativa		Somente início	
Resumo		Resumo Inativo		Somente término	
Resumo do projeto		Tarefa Manual		Data limite	
Tarefas externas		Somente duração		Andamento	





