

OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara

CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

CONTRATO: Nº 012/2023

PROAD: Nº 3990 / 2021

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			QT. ORIG	MEDIÇÕES	SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª				1A.			
		COD	(Q)	(M1)		(VU)	=Q.VU	=M1.VU			
A	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS						785.354,03	87.897,61	697.456,43	11%	89%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									#DIV/0!	#DIV/0!
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						316.255,29	41.023,41	275.231,89	13%	87%
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	UN	1,00	1,00	-	294,72	294,72	294,72	-	100%	
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÊS	8,00	1,00	7,00	37.873,80	302.990,40	37.873,80	265.116,60	13%	88%
1.1.3	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para análise e instrução de procedimentos de recuperação estrutural)	H	40,00		40,00	181,51	7.260,40	-	7.260,40		100%
1.1.4	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE	UN	1,00	0,50	0,50	5.709,77	5.709,77	2.854,89	2.854,89	50%	50%
1.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETC						469.098,74	46.874,20	422.224,54	10%	90%
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA REV02 01/2022	M2	3,00	3,00	-	589,69	1.769,07	1.769,07	-	100%	
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO	MÊS	8,00	1,00	7,00	1.146,42	9.171,36	1.146,42	8.024,94	13%	88%
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS DE 4,3m x 2,3m	MÊS	8,00	1,00	7,00	1.822,33	14.578,64	1.822,33	12.756,31	13%	88%
1.2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO	UND	3,00	3,00	-	1.920,69	5.762,07	5.762,07	-	100%	
1.2.5	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017	M2	80,00		80,00	127,50	10.200,00	-	10.200,00		100%
1.2.6	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	PXD	5.000,00	720,00	4.280,00	0,45	2.250,00	324,00	1.926,00	14%	86%
1.2.7	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA REPAROS	M2	15,00	15,00	-	322,72	4.840,80	4.840,80	-	100%	
1.2.8	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto TELA, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	18.000,00	771,60	17.228,40	13,15	236.700,00	10.146,54	226.553,46	4%	96%
1.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M2	5.200,00	385,80	4.814,20	10,17	52.884,00	3.923,59	48.960,41	7%	93%
1.2.10	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	5.200,00		5.200,00	6,87	35.724,00	-	35.724,00		100%


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)							
			QT. ORIG	MEDIÇÕES		SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª	MEDIÇÃO				1A.				
				1ª									
COD	(Q)	(M1)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU								
1.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL	M3	400,00	72,00	328,00	68,22	27.288,00	4.911,84	22.376,16	18%	82%		
1.2.12	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL	M3	320,00	57,60	262,40	94,64	30.284,80	5.451,26	24.833,54	18%	82%		
1.2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	400,00	72,00	328,00	28,06	11.224,00	2.020,32	9.203,68	18%	82%		
1.2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM	M3	400,00	72,00	328,00	27,53	11.012,00	1.982,16	9.029,84	18%	82%		
1.2.15	LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00	180,00	820,00	15,41	15.410,00	2.773,80	12.636,20	18%	82%		
B	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA						3.389.928,81	14.045,05	3.375.883,76	0%	100%		
2.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES						77.872,22	13.788,05	64.084,17	18%	82%		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	6.050,00	1.073,00	4.977,00	12,85	77.742,50	13.788,05	63.954,45	18%	82%		
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM	M3	0,40		0,40	324,29	129,72	-	129,72		100%		
2.2	EXECUÇÃO DE FACHADA						3.312.056,59	257,00	3.311.799,59	0%	100%		
2.2.1	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM FISSURAÇÃO	M2	100,00		100,00	161,46	16.146,00	-	16.146,00		100%		
2.2.2	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10 ESPESURA 0,5 mm	M2	6.050,00		6.050,00	12,86	77.803,00	-	77.803,00		100%		
2.2.3	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL	M	415,00		415,00	41,63	17.276,45	-	17.276,45		100%		
2.2.4	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE POLIURETANO E SELANTE	M	415,00		415,00	31,40	13.031,00	-	13.031,00		100%		
2.2.5	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE	M	106,00		106,00	27,84	2.951,04	-	2.951,04		100%		
2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI-FLEXÍVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFÁTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR	M2	6.050,00		6.050,00	22,42	135.641,00	-	135.641,00		100%		
2.2.7	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX	M2	5.250,00		5.250,00	557,14	2.924.985,00	-	2.924.985,00		100%		
2.2.8	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE	M2	325,00		325,00	91,88	29.861,00	-	29.861,00		100%		
2.2.9	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	325,00		325,00	11,16	3.627,00	-	3.627,00		100%		
2.2.10	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO INOX (SISTEMA AMERICANO)	M2	110,00		110,00	704,57	77.502,70	-	77.502,70		100%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			QT. ORIG	MEDIÇÕES	SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª				1A.			
				1ª MEDIÇÃO							
COD	(Q)	(M1)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU						
2.2.11	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 22CM E ESP=2M	M	50,00		50,00	127,44	6.372,00	-	6.372,00		100%
2.2.12	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA FACHADA	UN	20,00	20,00	-	12,85	257,00	257,00	-	100%	
2.2.13	LETRA DE AÇO INOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO	UN	20,00		20,00	330,17	6.603,40	-	6.603,40		100%
C	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						177.533,46	-	177.533,46		100%
3.1	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1º AO 3º PAVIMENTOS)						137.587,04	-	137.587,04		100%
3.1.1	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	500,00		500,00	10,64	5.320,00	-	5.320,00		100%
3.1.2	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO	M	38,00		38,00	41,63	1.581,94	-	1.581,94		100%
3.1.3	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	6,00		6,00	290,64	1.743,84	-	1.743,84		100%
3.1.4	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE	M	38,00		38,00	104,77	3.981,26	-	3.981,26		100%
3.1.5	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 mm	M2	500,00		500,00	249,92	124.960,00	-	124.960,00		100%
3.2	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E PILARES)						39.946,42	-	39.946,42		100%
3.2.1	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	60,00		60,00	44,01	2.640,60	-	2.640,60		100%
3.2.2	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	60,00		60,00	44,01	2.640,60	-	2.640,60		100%
3.2.3	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	60,00		60,00	108,38	6.502,80	-	6.502,80		100%
3.2.4	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO	M2	60,00		60,00	167,95	10.077,00	-	10.077,00		100%
3.2.5	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DA ARMADURA	UND	100,00		100,00	5,30	530,00	-	530,00		100%
3.2.6	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	310,00		310,00	32,73	10.146,30	-	10.146,30		100%
3.2.7	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	12,00		12,00	62,08	744,96	-	744,96		100%
3.2.8	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	8,00		8,00	466,74	3.733,92	-	3.733,92		100%
3.2.9	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00		32,00	91,57	2.930,24	-	2.930,24		100%
D	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO						819.423,45	-	819.423,45		100%
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO						8.136,60	-	8.136,60		100%
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)	M2	710,00		710,00	11,46	8.136,60	-	8.136,60		100%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			QT. ORIG	MEDIÇÕES	SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª				1A.			
				1ª MEDIÇÃO							
COD	(Q)	(M1)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU						
4.2	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO						241.369,00	-	241.369,00		100%
4.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	710,00		710,00	32,49	23.067,90	-	23.067,90		100%
4.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	750,00		750,00	239,56	179.670,00	-	179.670,00		100%
4.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	710,00		710,00	54,41	38.631,10	-	38.631,10		100%
4.3	EXECUÇÃO DE PISO						332.216,50	-	332.216,50		100%
4.3.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS	M2	710,00		710,00	459,60	326.316,00	-	326.316,00		100%
4.3.2	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA	UND	5,00		5,00	1.180,10	5.900,50	-	5.900,50		100%
4.4	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO						237.701,35	-	237.701,35		100%
4.4.1	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO	M	107,00		107,00	15,42	1.649,94	-	1.649,94		100%
4.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE INOX EXECUTADA COM TUBO INOX DE 2" E TUBO INOX DE 3/4" CONFORME PROJETO	M	107,00		107,00	2.014,27	215.526,89	-	215.526,89		100%
4.4.3	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORNER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM	M2	12,00		12,00	462,95	5.555,40	-	5.555,40		100%
4.4.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	30,00		30,00	5,16	154,80	-	154,80		100%
4.4.5	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE	M2	30,00		30,00	44,82	1.344,60	-	1.344,60		100%
4.4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	295,00		295,00	20,08	5.923,60	-	5.923,60		100%
4.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	295,00		295,00	18,08	5.333,60	-	5.333,60		100%
4.4.8	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	12,00		12,00	19,11	229,32	-	229,32		100%
4.4.9	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	12,00		12,00	112,20	1.346,40	-	1.346,40		100%
4.4.10	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	10,00		10,00	63,68	636,80	-	636,80		100%
E	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO						21.283,50	-	21.283,50		100%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			QT. ORIG	MEDIÇÕES	SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª				1A.			
				1ª MEDIÇÃO							
COD	(Q)	(M1)	(VU)	=Q.VU	=M1.VU						
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO						10.135,68	-	10.135,68		100%
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL	M3	7,50		7,50	285,49	2.141,18	-	2.141,18		100%
5.1.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm AF04/2022	M2	50,00		50,00	159,89	7.994,50	-	7.994,50		100%
5.2	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO						11.147,82	-	11.147,82		100%
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO	UND	3,00		3,00	41,81	125,43	-	125,43		100%
5.2.2	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	3,00		3,00	216,54	649,62	-	649,62		100%
5.2.3	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR	UND	3,00		3,00	618,21	1.854,63	-	1.854,63		100%
5.2.4	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR	UND	6,00		6,00	541,40	3.248,40	-	3.248,40		100%
5.2.5	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	5,80		5,80	29,29	169,88	-	169,88		100%
5.2.6	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK) E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER	CJ	1,00		1,00	348,21	348,21	-	348,21		100%
5.2.7	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA 3/4", INCLUSIVE TRANCA	UND	1,00		1,00	4.751,65	4.751,65	-	4.751,65		100%
F	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO						335.572,65	-	335.572,65		100%
6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO TERRAÇO						10.476,00	-	10.476,00		100%
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)	M2	600,00		600,00	17,46	10.476,00	-	10.476,00		100%
6.2	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO						207.854,00	-	207.854,00		100%
6.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	600,00		600,00	32,49	19.494,00	-	19.494,00		100%
6.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	650,00		650,00	239,56	155.714,00	-	155.714,00		100%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)							
			QT. ORIG	MEDIÇÕES		SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª					1A.				
				1ª MEDIÇÃO					=M1.VU				
COD	(Q)	(M1)		(VU)	=Q.VU	=M1.VU							
6.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	600,00		600,00	54,41	32.646,00	-	32.646,00		100%		
6.3	EXECUÇÃO DE PISO						117.242,65	-	117.242,65		100%		
6.3.1	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	600,00		600,00	157,59	94.554,00	-	94.554,00		100%		
6.4	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO									#DIV/0!	#DIV/0!		
6.4.1	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA	M2	5,00		5,00	25,69	128,45	-	128,45		100%		
6.4.2	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	5,00		5,00	374,21	1.871,05	-	1.871,05		100%		
6.4.3	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA ACESSO A CAIXA DAGUA	UND	1,00		1,00	211,84	211,84	-	211,84		100%		
6.4.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE INOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO INOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA INOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME PROJETO	UND	1,00		1,00	20.477,31	20.477,31	-	20.477,31		100%		
G	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA						37.648,00	-	37.648,00		100%		
7.1	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA						6.486,00	-	6.486,00		100%		
7.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.000,00		1.000,00	2,03	2.030,00	-	2.030,00		100%		
7.1.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	200,00		200,00	22,28	4.456,00	-	4.456,00		100%		
7.2	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE DIVISA, PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC)						18.450,00	-	18.450,00		100%		
7.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.000,00		1.000,00	18,45	18.450,00	-	18.450,00		100%		
7.3	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS						12.712,00	-	12.712,00		100%		
7.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M2	800,00		800,00	15,89	12.712,00	-	12.712,00		100%		
H	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS						33.256,10	-	33.256,10		100%		
8.1	TOMADAS						30.701,30	-	30.701,30		100%		
8.1.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	980,00		980,00	25,29	24.784,20	-	24.784,20		100%		
8.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2	UND	790,00		790,00	7,49	5.917,10	-	5.917,10		100%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			QT. ORIG	MEDIÇÕES	SALDO QUANT	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.	% MEDIÇÃO ATUAL	% SALDO ACM
				1ª				1ª			
		COD	(Q)	(M1)			(VU)	=Q.VU	=M1.VU		
8.2	PROTEÇÃO NOS PAINEIS						2.554,80	-	2.554,80		100%
8.2.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS 60KA 275V	UND	20,00		20,00	127,74	2.554,80	-	2.554,80		100%
						VALOR TOTAL	5.600.000,00	101.942,66	5.498.057,35	2%	98%
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES FISCAL TITULAR: PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL							CONTRATADA:  CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO RG nº 12945/D – CREA/CE CPF nº 480.106.263-68				