

OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara

CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

CONTRATO: Nº 012/2023

PROAD: Nº 3990 / 2021



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.
				9ª	10ª						9A.		
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO								
(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU						
A	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS							787.703,91	869.389,01	43.835,18		47.825,35	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							316.255,29	392.002,89	37.873,80		37.873,80	
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	UN	1,00			1,00	-	294,72	294,72	294,72			
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÊS	8,00	1,00		10,00	1,00	37.873,80	302.990,40	378.738,00	37.873,80	37.873,80	
1.1.3	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para análise e instrução de procedimentos de recuperação estrutural)	H	40,00			40,00	-	181,51	7.260,40	7.260,40			
1.1.4	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE	UN	1,00			1,00	-	5.709,77	5.709,77	5.709,77			
1.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETC							471.448,62	477.386,12	5.961,38		9.951,55	
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA REV02 01/2022	M2	3,00			3,00	-	589,69	1.769,07	1.769,07			
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO	MÊS	8,00	1,00		10,00	1,00	1.146,42	9.171,36	11.464,20	1.146,42	1.146,42	
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS DE 4,3m x 2,3m	MÊS	8,00	1,00		10,00	1,00	1.822,33	14.578,64	18.223,30	1.822,33	1.822,33	
1.2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO	UND	3,00			3,00	-	1.920,69	5.762,07	5.762,07			
1.2.5	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017	M2	80,00			80,00	-	127,50	10.200,00	10.200,00			
1.2.6	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	PXD	5.000,00			5.000,00	-	0,45	2.250,00	2.250,00			
1.2.7	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA REPAROS	M2	15,00			15,00	-	322,72	4.840,80	4.840,80			
1.2.8	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto TELA, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	5.596,80			5.596,80	-	13,15	73.597,92	73.597,92			
1.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M2	699,60			699,60	-	10,17	7.114,93	7.114,93			
1.2.10	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	5.200,00			5.200,00	-	6,87	35.724,00	35.724,00			
1.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL	M3	400,00			400,00	-	68,22	27.288,00	27.288,00			
1.2.12	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL	M3	320,00			320,00	-	94,64	30.284,80	30.284,80			
1.2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	400,00			400,00	-	28,06	11.224,00	11.224,00			
1.2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	400,00			400,00	-	27,53	11.012,00	11.012,00			
1.2.15	LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00			1.000,00	-	15,41	15.410,00	15.410,00			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.
				9ª	10ª						9A.		
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO								
COD	(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU					
1.2.16	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF. 11/2017	M	99,90			99,90	-	840,04	83.920,28	83.920,28			
1.2.17	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45 M (MÊS)	UNDXMÊS	144,00	6,00		144,00	14,00	498,77	71.823,07	71.823,07	2.992,63	6.982,80	
1.2.18	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	40,00			40,00	-	24,20	968,02	968,02			
1.2.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ ICAMENTO - KG	KG	4.017,60			4.017,60	-	8,05	32.329,64	32.329,64			
1.2.20	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05_05/2018	M2	156,00			156,00	-	142,18	22.180,02	22.180,02			
B SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA									3.755.434,28	3.841.691,45	47.371,80	213.105,77	
2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES													
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	5.804,30			5.804,30	-	12,85	74.714,98	74.714,98			
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM	M3	0,40			0,40	-	324,29	129,72	129,72			
2.2 EXECUÇÃO DE FACHADA									3.680.719,30	3.766.976,47	47.371,80	213.105,77	
2.2.1	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM FISSURACÃO	M2	100,00			100,00	-	161,46	16.146,00	16.146,00			
2.2.2	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10	M2	6.508,36			6.508,36	-	12,86	83.697,51	83.697,51			
2.2.3	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL ESPESSURA 0,5 mm	M	415,00			415,00	-	41,63	17.276,45	17.276,45			
2.2.4	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE POLIURETANO E SELANTE	M	415,00			415,00	-	31,40	13.031,00	13.031,00			
2.2.5	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE	M	106,00			106,00	-	27,84	2.951,04	2.951,04			
2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI-FLEXÍVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFÁTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF.VIAPOL OU SIMILAR	M2	5.809,66			5.809,66	-	22,42	130.252,58	130.252,58			
2.2.7	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMÍNIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM 100mm	M2	5.809,66			5.809,66	311,15	557,14	3.236.793,97	3.236.793,97		173.354,78	
2.2.8	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE	M2	698,70			698,70	46,54	91,88	64.196,56	64.196,56		4.276,10	
2.2.9	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	698,70			698,70	64,70	11,16	7.797,49	7.797,49		722,05	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.
				9ª	10ª						9A.		
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO								
COD	(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU					
2.2.10	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO INOX (SISTEMA AMERICANO).	M2	110,00	60,00		167,52	7,52	704,57	77.502,70	118.029,57	42.274,20	5.298,37	
2.2.11	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 22CM E ESP=2M	M	190,00	40,00		190,00	-	127,44	24.213,60	24.213,60	5.097,60		
2.2.12	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA FACHADA	UN	20,00			20,00	-	12,85	257,00	257,00			
2.2.13	LETRA DE AÇO INOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO	UN	20,00			20,00	20,00	330,17	6.603,40	6.603,40		6.603,40	
2.2.14	SOBREPOSIÇÃO DOS PEITORIS DE JANELA EM REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX	M2				129,92	64,92	351,99	45.730,30	45.730,30		22.851,07	
C SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL									177.533,46	114.410,94	6.096,68		
3.1	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1º AO 3º PAVIMENTOS)								137.587,04	74.464,52	3.157,64		
3.1.1	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	500,00	3,73		192,73	0,00	10,64	5.320,00	2.050,65	39,69		
3.1.2	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO	M	38,00	9,55		118,55	(0,00)	41,63	1.581,94	4.935,24	397,57		
3.1.3	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	6,00	2,71		23,71	0,00	290,64	1.743,84	6.891,07	787,63		
3.1.4	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE	M	38,00	9,55		118,55	(0,00)	104,77	3.981,26	12.420,48	1.000,55		
3.1.5	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 mm	M2	500,00	3,73		192,73	0,00	249,92	124.960,00	48.167,08	932,20		
3.2	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E PILARES)								39.946,42	39.946,42	2.939,04		
3.2.1	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	60,00	4,00		60,00	-	44,01	2.640,60	2.640,60	176,04		
3.2.2	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	60,00	4,00		60,00	-	44,01	2.640,60	2.640,60	176,04		
3.2.3	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	60,00	4,00		60,00	-	108,38	6.502,80	6.502,80	433,52		
3.2.4	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO	M2	60,00	4,00		60,00	-	167,95	10.077,00	10.077,00	671,80		
3.2.5	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DA ARMADURA	UND	100,00	10,00		100,00	-	5,30	530,00	530,00	53,00		
3.2.6	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	310,00	20,00		310,00	-	32,73	10.146,30	10.146,30	654,60		
3.2.7	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	12,00	2,00		12,00	-	62,08	744,96	744,96	124,16		
3.2.8	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	8,00	1,00		8,00	-	466,74	3.733,92	3.733,92	466,74		
3.2.9	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	2,00		32,00	-	91,57	2.930,24	2.930,24	183,14		
D SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO									819.423,45	859.189,47	106.299,22	148.624,51	
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO								8.136,60	8.136,60			
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)	M2	710,00			710,00	-	11,46	8.136,60	8.136,60			

OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara

CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

CONTRATO: Nº 012/2023

PROAD: Nº 3990 / 2021



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES		SALDO ACUM.
				9ª	10ª						9A.		
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO								
(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU						
4.2	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO							241.369,00	241.369,00				
4.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	710,00			710,00	-	32,49	23.067,90	23.067,90			
4.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	750,00			750,00	-	239,56	179.670,00	179.670,00			
4.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	710,00			710,00	-	54,41	38.631,10	38.631,10			
4.3	EXECUÇÃO DE PISO								332.216,50	332.216,50	12.868,80	5.900,50	
4.3.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS	M2	710,00	28,00		710,00	-	459,60	326.316,00	326.316,00	12.868,80		
4.3.2	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA	UND	5,00			5,00	5,00	1.180,10	5.900,50	5.900,50		5.900,50	
4.4	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO								237.701,35	277.467,37	93.430,42	142.724,01	
4.4.1	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO	M	107,00			107,00	-	15,42	1.649,94	1.649,94			
4.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE INOX EXECUTADA COM TUBO INOX DE 2" E TUBO INOX DE 3/4" CONFORME PROJETO	M	107,00	40,00		107,00	67,00	2.014,27	215.526,89	215.526,89	80.570,80	134.956,09	
4.4.3	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM	M2	12,00			12,00	12,00	462,95	5.555,40	5.555,40		5.555,40	
4.4.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	30,00	145,90		595,90	(0,00)	5,16	154,80	3.074,84	752,84		
4.4.5	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE	M2	30,00	145,90		595,90	(0,00)	44,82	1.344,60	26.708,24	6.539,24		
4.4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	295,00	145,90		595,90	(0,00)	20,08	5.923,60	11.965,67	2.929,67		
4.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	295,00	145,90		595,90	(0,00)	18,08	5.333,60	10.773,87	2.637,87		
4.4.8	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	12,00			12,00	12,00	19,11	229,32	229,32		229,32	
4.4.9	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	12,00			12,00	12,00	112,20	1.346,40	1.346,40		1.346,40	
4.4.10	PINTURA DE MASTROS METÁLICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	10,00			10,00	10,00	63,68	636,80	636,80		636,80	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)				
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES	
				9ª	10ª						9A.	SALDO ACUM.
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO							
COD	(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU				
E	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO							21.283,50	21.283,50		5.099,86	
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO						10.135,68	10.135,68				
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL	M3	7,50			7,50	-	285,49	2.141,18	2.141,18		
5.1.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm AF04/2022	M2	50,00			50,00	-	159,89	7.994,50	7.994,50		
5.2	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO							11.147,82	11.147,82		5.099,86	
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO	UND	3,00			3,00	-	41,81	125,43	125,43		
5.2.2	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	3,00			3,00	-	216,54	649,62	649,62		
5.2.3	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INEFERIOR	UND	3,00			3,00	-	618,21	1.854,63	1.854,63		
5.2.4	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INEFERIOR	UND	6,00			6,00	-	541,40	3.248,40	3.248,40		
5.2.5	PINTURA DE PEÇAS METÁLICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇAO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	5,80			5,80	-	29,29	169,88	169,88		
5.2.6	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK) E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER	CJ	1,00			1,00	1,00	348,21	348,21	348,21	348,21	
5.2.7	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA 3/4", INCLUSIVE TRANÇA	UND	1,00			1,00	1,00	4.751,65	4.751,65	4.751,65	4.751,65	
F	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO							335.572,65	335.572,65		24.737,32	
6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO TERRAÇO							10.476,00	10.476,00			
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)	M2	600,00			600,00	-	17,46	10.476,00	10.476,00		
6.2	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO							207.854,00	207.854,00			
6.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	600,00			600,00	-	32,49	19.494,00	19.494,00		
6.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	650,00			650,00	-	239,56	155.714,00	155.714,00		
6.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	600,00			600,00	-	54,41	32.646,00	32.646,00		
6.3	EXECUÇÃO DE PISO							117.242,65	117.242,65		24.737,32	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)				
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT.	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI	TOTAL ORIG.	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS)	MEDIÇÕES	
				9ª	10ª						9A.	SALDO ACUM.
				9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO							
COD	(Q)	(M9)	(M10)	(Q1=Q+L1)	(VU)	=Q.VU	=Q1.VU	=M9.VU				
6.3.1	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	600,00			600,00	13,00	157,59	94.554,00	94.554,00		2.048,67
6.4	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO		-			-	-					
6.4.1	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA	M2	5,00			5,00	5,00	25,69	128,45	128,45		128,45
6.4.2	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA											
6.4.3	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA	M2	5,00			5,00	5,00	374,21	1.871,05	1.871,05		1.871,05
6.4.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX (ACESSO A CAIXA D'ÁGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE INOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO INOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA INOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME PROJETO	UND	1,00			1,00	1,00	211,84	211,84	211,84		211,84
		UND	1,00			1,00	1,00	20.477,31	20.477,31	20.477,31		20.477,31
G	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA								37.648,00	37.648,00		20.039,00
7.1	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA								6.486,00	6.486,00		
7.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.000,00			1.000,00	-	2,03	2.030,00	2.030,00		
7.1.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	200,00			200,00	-	22,28	4.456,00	4.456,00		
7.2	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE DIVISA, PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC)								18.450,00	18.450,00		18.450,00
7.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA											
	EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.000,00			1.000,00	1.000,00	18,45	18.450,00	18.450,00		18.450,00
7.3	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS								12.712,00	12.712,00		1.589,00
7.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	M2	800,00			800,00	100,00	15,89	12.712,00	12.712,00		1.589,00
H	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS								33.256,10	33.256,10		
8.1	TOMADAS								30.701,30	30.701,30		
8.1.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	980,00			980,00	-	25,29	24.784,20	24.784,20		
8.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2	UND	790,00			790,00	-	7,49	5.917,10	5.917,10		
8.2	PROTEÇÃO NOS PAINÉIS								2.554,80	2.554,80		
8.2.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA 275V	UND	20,00			20,00	-	127,74	2.554,80	2.554,80		
							VALOR TOTAL		5.967.855,34	6.112.441,11	203.602,88	459.431,78

OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara


CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

CONTRATO: Nº 012/2023

PROAD: Nº 3990 / 2021



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID. COD	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					
			QT. ORIG + 1º ADITIVO	9ª	10ª	QT ORIG.+ 1ºADIT. (Q1=Q+L1)	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º ADIT.	V.U. C/BDI (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	TOTAL ADITADO (1º e 2º ADITIVOS) =Q1.VU	MEDIÇÕES	SALDO ACUM.
				9ª MEDIÇÃO (M9)	10ª MEDIÇÃO (M10)						9A. =M9.VU	
									TOTAL MEDIDO ACUMULADO	5.653.009,34		
									% FÍSICO-FINANCEIRO REALIZADO	92,48%		
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:												
<p>GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO</p> <p>GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES</p> <p>FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA</p> <p>FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO</p> <p>FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL</p> <div style="text-align: center;">  Conducto Engenharia LTDA CNPJ: 08.728.600/0001-82 Abelardo Guilherme Barbosa Neto CREA-CE 12945D Sócio Administrador </div>												