

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

IMPLANTAÇÃO E REFORMA DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR, BIBLIOTECA E ÁREAS COMUNS NO PRÉDIO ANEXO II

Nº.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL							
1.	ITENS BÁSICOS	11,15%	R\$	11.902,00	16,67%	R\$	11.902,00	16,67%	R\$	11.902,00	16,67%	R\$	11.902,00	16,67%	R\$	11.902,00	16,67%	R\$	71.412,00	100,00%			
2.	SETORIAL A -REFORMA / IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MEDICOS, PSICOTERÁPICOS, PSICOSSOCIAL , ADMINISTRATIVO e WC 'S / COPA	26,30%	R\$	38.747,77	23,00%	R\$	79.180,23	47,00%	R\$	50.540,57	30,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	168.468,58	100,00%			
3.	SETORIAL B - IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	17,87%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	51.521,72	45,00%	R\$	62.970,99	55,00%	R\$	-	0,00%	R\$	114.492,71	100,00%			
4.	SETORIAL C - ENTRADA, BANCADA DA PORTARIA, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E FACHADA	20,42%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	13.078,05	10,00%	R\$	58.851,23	45,00%	R\$	58.851,23	45,00%	R\$	130.780,50	100,00%
5.	SETORIAL D - BANHEIROS COLETIVOS E REFORMA DA BIBLIOTECA	7,63%	R\$	4.889,00	10,00%	R\$	4.889,00	10,00%	R\$	9.777,99	20,00%	R\$	14.666,99	30,00%	R\$	9.777,99	20,00%	R\$	4.889,00	10,00%	R\$	48.889,97	100,00%
6.	RAMAL PRINCIPAL TELEFÔNICO DE 100 PARES	1,19%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	7.647,20	100,00%	R\$	7.647,20	100,00%
7.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONE (REDE ESTRUTURADA)	1,57%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	3.018,89	30,00%	R\$	4.025,18	40,00%	R\$	3.018,89	30,00%	R\$	10.062,96	100,00%
8.	INSTALAÇÕES DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA	2,39%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	4.596,61	30,00%	R\$	6.128,81	40,00%	R\$	4.596,61	30,00%	R\$	15.322,02	100,00%
9.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E FORÇA	10,85%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	13.899,28	20,00%	R\$	27.798,57	40,00%	R\$	27.798,57	40,00%	R\$	69.496,42	100,00%
10.	AS BUILT	0,32%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	2.052,00	100,00%	R\$	2.052,00	100,00%
11.	SERVIÇOS FINAIS	0,30%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	1.932,00	100,00%	R\$	1.932,00	100,00%
	TOTAL (R\$)	100,00%		55.538,77		95.971,23		123.742,29		124.132,81		118.483,78		122.687,48		640.556,36							
	TOTAL (%)			8,67%		14,98%		19,32%		19,38%		18,50%		19,15%									100,00%
	ACUMULADO (R\$)			55.538,77		151.510,00		275.252,29		399.385,10		517.868,88		640.556,36									
	ACUMULADO (%)			8,67%		23,65%		42,97%		62,35%		80,85%		100,00%									

\* Este cronograma tem caráter exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as alterações propostas pela Contratada deverão ser submetidas à Fiscalização do TRT 7ª Região.