



CONSTRUTORA PORTO LTDA
OBRA/SERVIÇO: MODERNIZAÇÃO DO FÓRUM AUTRAN NUNES
LOCAL: FORTALEZA-CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					4º MÊS					5º MÊS					6º MÊS					7º MÊS					8º MÊS									
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15
PARTE I - SERVIÇOS INICIAIS																																															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.655,21	100,00%																																												
			R\$ 29.655,21																																												
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 659.703,19	10,67%					8,11%					7,95%					8,61%					8,33%					9,10%					9,10%					9,79%									
			R\$ 70.361,57					R\$ 53.513,75					R\$ 52.430,08					R\$ 56.793,04					R\$ 54.947,58					R\$ 60.033,98					R\$ 60.033,98					R\$ 64.582,02									
PARTE II - EXECUÇÃO DA OBRA																																															
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 241.681,97	35,60%					31,22%					11,83%					0,79%					0,35%					19,92%					0,26%														
			R\$ 86.027,05					R\$ 75.460,39					R\$ 28.587,09					R\$ 1.904,59					R\$ 845,91					R\$ 48.133,15					R\$ 636,91														
4	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 95.294,38																0,00%					17,78%										4,34%														
																							R\$ 16.941,15										R\$ 4.138,81														
5	ARQUITETURA	R\$ 4.380.382,80						0,19%					11,59%					9,10%					16,95%					15,13%					14,50%					11,46%									
								R\$ 8.356,63					R\$ 507.890,11					R\$ 398.454,52					R\$ 742.430,04					R\$ 662.553,91					R\$ 635.208,91					R\$ 502.177,52									
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 270.844,77																2,80%					18,86%					2,88%					12,35%					18,48%									
																		R\$ 7.592,21					R\$ 51.083,95					R\$ 7.793,39					R\$ 33.439,46					R\$ 50.040,80									
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 475.013,94											0,54%					6,59%					18,19%					7,95%					8,29%					18,87%									
													R\$ 2.581,52					R\$ 31.308,40					R\$ 86.426,86					R\$ 37.779,15					R\$ 39.378,71					R\$ 89.633,24									
8	REDE ESTRUTURADA E CFTV	R\$ 25.876,68																37,04%					43,28%										11,79%														
																		R\$ 9.584,14					R\$ 11.198,63										R\$ 3.051,81														
9	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 145.600,91																3,68%					5,14%					3,06%					8,96%														
																		R\$ 5.360,32					R\$ 7.489,20					R\$ 4.461,03					R\$ 13.043,87														
10	CONDICIONAMENTO DE AR	R\$ 66.104,21																																													
11	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.835,98																																													
12	ITENS NOVOS (SPRINKLERS INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	R\$ 930.619,13																										18,12%					13,81%					5,05%									
																												R\$ 168.610,08					R\$ 128.492,76					R\$ 47.014,23									
	PARCIAIS MENSIAIS:		186.043,83					137.330,77					591.488,80					510.997,22					971.363,32					989.364,69					913.286,41					757.586,62									
	VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 186.043,83					R\$ 323.374,60					R\$ 914.863,40					R\$ 1.425.860,62					R\$ 2.397.223,94					R\$ 3.386.588,63					R\$ 4.299.875,04					R\$ 5.057.461,66									



CONSTRUTORA PORTO LTDA
OBRA/SERVIÇO: MODERNIZAÇÃO DO FÓRUM AUTRAN NU
LOCAL: FORTALEZA-CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	9º MÊS					10º MÊS					11º MÊS					12º MÊS					13º MÊS					14º MÊS							
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15
PARTE I - SERVIÇOS INICIAIS																																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.655,21																																	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 659.703,19	6,46%					6,00%					6,00%					5,95%					3,93%					0,00%							
			R\$ 42.632,02					R\$ 39.591,32					R\$ 39.559,02					R\$ 39.278,06					R\$ 25.946,77												
PARTE II - EXECUÇÃO DA OBRA																																			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 241.681,97	0,04%																																
			R\$ 86,87																																
4	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 95.294,38	1,74%					70,91%										3,55%					1,68%												
			R\$ 1.654,09					R\$ 67.570,99										R\$ 3.384,90					R\$ 1.604,44												
5	ARQUITETURA	R\$ 4.380.382,80	7,24%					0,82%					6,72%					1,88%					2,49%					1,93%							
			R\$ 317.087,01					R\$ 35.929,82					R\$ 294.375,68					R\$ 82.337,50					R\$ 108.889,30					R\$ 84.691,85							
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 270.844,77	43,54%					0,13%					0,04%					0,00%					0,92%												
			R\$ 117.916,43					R\$ 351,85					R\$ 121,74										R\$ 2.504,94												
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 475.013,94	10,08%					2,55%					5,17%					4,77%					16,98%					0,01%							
			R\$ 47.892,12					R\$ 12.107,74					R\$ 24.570,99					R\$ 22.642,40					R\$ 80.638,57					R\$ 54,24							
8	REDE ESTRUTURADA E CFTV	R\$ 25.876,68	5,50%																				2,39%												
			R\$ 1.422,62																				R\$ 619,48												
9	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 145.600,91	56,47%					7,42%					12,37%					1,05%					0,44%					1,40%							
			R\$ 82.224,31					R\$ 10.804,23					R\$ 18.010,84					R\$ 1.534,47					R\$ 638,02					R\$ 2.034,62							
10	CONDICIONAMENTO DE AR	R\$ 66.104,21											62,08%					36,52%					1,40%												
													R\$ 41.034,72					R\$ 24.141,43					R\$ 928,08												
11	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.835,98																										100,00%							
																												R\$ 6.835,98							
12	ITENS NOVOS (SPRINKLERS INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	R\$ 930.619,13	5,33%					5,04%					42,75%					3,58%					4,94%					1,38%							
			R\$ 49.603,71					R\$ 46.861,07					R\$ 397.862,19					R\$ 33.282,75					R\$ 46.015,64					R\$ 12.876,70							
	PARCIAIS MENSAIS:		660.519,18					213.217,02					815.535,18					206.601,51					267.785,24					106.493,37							
	VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 5.717.980,84					R\$ 5.931.197,86					R\$ 6.746.733,04					R\$ 6.953.334,55					R\$ 7.221.119,79					R\$ 7.327.613,16							