

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT.	VALORES (R\$)						SALDO ACUM.		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES					V.U. C/BDI	TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES						
				1ª	2ª	3ª	4ª				5ª	1A.	2A.	3A.		4A.	5A.
				MEDICÃO (M1)	MEDICÃO (M2)	MEDICÃO (M3)	MEDICÃO (M4)				MEDICÃO (M5)	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU		=M4.VU	=M5.VU
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(M5)	(VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU	=M5.VU				
A	SERVICOS PRELIMINARES E CONTINUADOS								787.703,91	87.897,61	107.007,91	80.753,70	211.170,02	300.874,69			
1	SERVICOS PRELIMINARES																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								316.255,29	41.023,41	45.134,20	37.873,80	37.873,80	154.350,09			
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS	UN	1,00	1,00				-	294,72	294,72	294,72						
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÉS	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	#####	302.990,40	37.873,80	37.873,80	37.873,80	151.495,20			
1.1.3	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista)	H	40,00		40,00			-	181,51	7.260,40	-	7.260,40	-				
1.1.4	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE	UN	1,00	0,50				0,50	5.709,77	5.709,77	2.854,89	-	-	2.854,89			
1.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE								471.448,62	46.874,20	61.873,71	42.879,90	173.296,22	146.524,60			
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA	M2	3,00	3,00				-	589,69	1.769,07	1.769,07						
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO	MÉS	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1.146,42	9.171,36	1.146,42	1.146,42	1.146,42	4.585,68			
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E	MÉS	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1.822,33	14.578,64	1.822,33	1.822,33	1.822,33	7.289,32			
1.2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO	UND	3,00	3,00				-	1.920,69	5.762,07	5.762,07						
1.2.5	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E	M2	80,00		80,00			-	127,50	10.200,00	-	10.200,00	-				
1.2.6	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	PXD	5.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.120,00	0,45	2.250,00	324,00	324,00	324,00	954,00			
1.2.7	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA	M2	15,00	15,00				-	322,72	4.840,80	4.840,80						
1.2.8	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto	M2XMÉS	#####	771,60	1.000,00	771,60	771,60	2.282,00	13,15	73.597,92	10.146,54	13.150,00	10.146,54	10.146,54	30.008,30		
1.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS	M2	5.200,00	385,80			313,80	0,00	10,17	7.114,93	3.923,59	-	-	3.191,35			
1.2.10	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	5.200,00			2.600,00		2.600,00	6,87	35.724,00	-	-	17.862,00	17.862,00			
1.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS A	M3	400,00	72,00	148,00	48,64		131,36	68,22	27.288,00	4.911,84	10.096,56	3.318,22	-	8.961,38		
1.2.12	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL	M3	320,00	57,60	118,40	38,91		105,09	94,64	30.284,80	5.451,26	11.205,38	3.682,63	-	9.945,53		
1.2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	400,00	72,00	148,00	48,64		131,36	28,06	11.224,00	2.020,32	4.152,88	1.364,84	-	3.685,96		
1.2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3	400,00	72,00	148,00	48,64		131,36	27,53	11.012,00	1.982,16	4.074,44	1.339,06	-	3.616,34		
1.2.15	LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00	180,00	370,00	121,60		328,40	15,41	15.410,00	2.773,80	5.701,70	1.873,86	-	5.060,64		
1.2.16	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE	M					99,90	-	840,04	83.920,28	-	-	-	83.920,28			
1.2.17	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2. PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45	UNDXMÉS					68,00	76,00	498,77	71.823,07	-	-	-	33.916,45	37.906,62		
1.2.18	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	CHP					20,00	20,00	24,20	968,02	-	-	-	484,01	484,01		
1.2.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/	KG					2.008,80	2.008,80	8,05	32.329,64	-	-	-	16.164,82	16.164,82		
1.2.20	TAPUME COM TELA METÁLICA AF 05_05/2018	M2					156,00	-	142,18	22.180,02	-	-	-	22.180,02			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT.	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.			
			QT. ORIG	MEDIÇÕES					V.U. C/BDI (VU)	TOTAL ADITADO =Q1.VU	MEDIÇÕES						
				1ª	2ª	3ª	4ª				5ª	1A.	2A.		3A.	4A.	5A.
				MEDIÇÃO (M1)	MEDIÇÃO (M2)	MEDIÇÃO (M3)	MEDIÇÃO (M4)				MEDIÇÃO (M5)						
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(M5)	(VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU	=M5.VU				
B. SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA																	
2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES																	
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	6.050,00	1.073,00	2.258,86	704,11		1.768,33	12,85	74.585,26	13.788,05	29.026,35	9.047,81	-	22.723,04		
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM	M3	0,40				0,40	324,29		129,72	-	-	-	129,72			
2.2 EXECUÇÃO DE FACHADA																	
2.2.1	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE	M2	100,00		16,07	9,29	74,65	161,46		16.146,00	-	-	2.593,85	1.499,96	12.052,18		
2.2.2	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10	M2	6.050,00		1.078,17	1.437,27	754,37	3.238,55	12,86	83.697,51	-	13.865,27	18.483,26	9.701,20	41.647,78		
2.2.3	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL	M	415,00				415,00	41,63	17.276,45	-	-	-	-	17.276,45			
2.2.4	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE	M	415,00				415,00	31,40	13.031,00	-	-	-	-	13.031,00			
2.2.5	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE	M	106,00				106,00	27,84	2.951,04	-	-	-	-	2.951,04			
2.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXÍVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL	M2	6.050,00		1.078,17	1.437,27	754,37	2.539,85	22,42	130.252,58	-	24.172,57	32.223,54	16.912,98	56.943,49		
2.2.7	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE	M2	5.250,00		114,24	1.180,65	4.514,77	557,14	3.236.793,97	-	-	63.647,67	657.786,23	#####			
2.2.8	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ	M2	325,00				698,70	91,88	64.196,56	-	-	-	-	64.196,56			
2.2.9	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	325,00				698,70	11,16	7.797,49	-	-	-	-	7.797,49			
2.2.10	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM	M2	110,00				110,00	704,57	77.502,70	-	-	-	-	77.502,70			
2.2.11	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE	M	50,00				190,00	127,44	24.213,60	-	-	-	-	24.213,60			
2.2.12	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA	UN	20,00	20,00			-	12,85	257,00	257,00	-	-	-	-			
2.2.13	LETRA DE AÇO INOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO	UN	20,00				20,00	330,17	6.603,40	-	-	-	-	6.603,40			
C. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL																	
3.1 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1º AO																	
3.1.1 RETIRADA DE PISO PAVIFLEX																	
3.1.1	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	500,00				500,00	10,64	5.320,00	-	-	-	-	5.320,00			
3.1.2	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO	M	38,00				38,00	41,63	1.581,94	-	-	-	-	1.581,94			
3.1.3	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	6,00				6,00	290,64	1.743,84	-	-	-	-	1.743,84			
3.1.4	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE	M	38,00				38,00	104,77	3.981,26	-	-	-	-	3.981,26			
3.1.5	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,	M2	500,00				500,00	249,92	124.960,00	-	-	-	-	124.960,00			
3.2 REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E																	
3.2.1 CORTE EM CONCRETO DETERIORADO																	
3.2.1	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	60,00				60,00	44,01	2.640,60	-	-	-	-	2.640,60			
3.2.2	APICAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	60,00				60,00	44,01	2.640,60	-	-	-	-	2.640,60			
3.2.3	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	60,00				60,00	108,38	6.502,80	-	-	-	-	6.502,80			
3.2.4	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO	M2	60,00				60,00	167,95	10.077,00	-	-	-	-	10.077,00			
3.2.5	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA	UND	100,00				100,00	5,30	530,00	-	-	-	-	530,00			
3.2.6	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E	KG	310,00				310,00	32,73	10.146,30	-	-	-	-	10.146,30			
3.2.7	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	12,00				12,00	62,08	744,96	-	-	-	-	744,96			
3.2.8	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO	M2	8,00				8,00	466,74	3.733,92	-	-	-	-	3.733,92			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT.	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.			
			QT. ORIG (Q)	MEDIÇÕES					V.U. C/BDI (VU)	TOTAL ADITADO =Q1.VU	MEDIÇÕES						
				1ª	2ª	3ª	4ª				5ª	1A.	2A.		3A.	4A.	5A.
				MEDIÇÃO (M1)	MEDIÇÃO (M2)	MEDIÇÃO (M3)	MEDIÇÃO (M4)				MEDIÇÃO (M5)						
3.2.9	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00					32,00	91,57	2.930,24	-	-	-	-	2.930,24		
D SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS										819.423,45					819.423,45		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO									8.136,60	-	-	-	-	8.136,60		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TERREO)	M2	710,00					710,00	11,46	8.136,60	-	-	-	-	8.136,60		
4.2	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO									241.369,00	-	-	-	-	241.369,00		
4.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	710,00					710,00	32,49	23.067,90	-	-	-	-	23.067,90		
4.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO	M2	750,00					750,00	239,56	179.670,00	-	-	-	-	179.670,00		
4.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	710,00					710,00	54,41	38.631,10	-	-	-	-	38.631,10		
4.3	EXECUÇÃO DE PISO									332.216,50					332.216,50		
4.3.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS	M2	710,00					710,00	459,60	326.316,00	-	-	-	-	326.316,00		
4.3.2	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm - INCLUSIVE QUADRO	UND	5,00					5,00	1.180,10	5.900,50	-	-	-	-	5.900,50		
4.4	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO									237.701,35					237.701,35		
4.4.1	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO	M	107,00					107,00	15,42	1.649,94	-	-	-	-	1.649,94		
4.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE INOX EXECUTADA COM TUBO INOX DE 2" E TUBO INOX DE 3/4"	M	107,00					107,00	2.014,27	215.526,89	-	-	-	-	215.526,89		
4.4.3	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"x1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM	M2	12,00					12,00	462,95	5.555,40	-	-	-	-	5.555,40		
4.4.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	30,00					30,00	5,16	154,80	-	-	-	-	154,80		
4.4.5	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE	M2	30,00					30,00	44,82	1.344,60	-	-	-	-	1.344,60		
4.4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	M2	295,00					295,00	20,08	5.923,60	-	-	-	-	5.923,60		
4.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	295,00					295,00	18,08	5.333,60	-	-	-	-	5.333,60		
4.4.8	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	12,00					12,00	19,11	229,32	-	-	-	-	229,32		
4.4.9	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, ASSIM COMO TUBO CALHA E QUADRO	UND	12,00					12,00	112,20	1.346,40	-	-	-	-	1.346,40		
4.4.10	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO	M2	10,00					10,00	63,68	636,80	-	-	-	-	636,80		
E RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS										21.283,50					5.099,86		
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO									10.135,68							
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL	M3	7,50		7,50			-	285,49	2.141,18	-	2.141,18	-	-			
5.1.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm	M2	50,00		50,00			-	159,89	7.994,50	-	7.994,50	-	-			
5.2	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO									11.147,82					5.099,86		
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO	UND	3,00		3,00			-	41,81	125,43	-	125,43	-	-			
5.2.2	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR	UND	3,00		3,00			-	216,54	649,62	-	649,62	-	-			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT.	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.			
			QT. ORIG	MEDIÇÕES					V.U. C/BDI	TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES						
				1ª	2ª	3ª	4ª				5ª	1A.	2A.		3A.	4A.	5A.
				MEDIÇÃO (M1)	MEDIÇÃO (M2)	MEDIÇÃO (M3)	MEDIÇÃO (M4)				MEDIÇÃO (M5)						
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(M5)	(VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU	=M5.VU				
5.2.3	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA	UND	3,00	3,00				-	618,21	1.854,63	-	1.854,63	-	-			
5.2.4	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA	UND	6,00	6,00				-	541,40	3.248,40	-	3.248,40	-	-			
5.2.5	PINTURA DE PEÇAS METÁLICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE	M2	5,80	5,80				-	29,29	169,88	-	169,88	-	-			
5.2.6	RETIRADA DE PORTA METÁLICA (L=80cm SALA DO NOBREAK) E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE	CJ	1,00					1,00	348,21	348,21	-	-	-	-	348,21		
5.2.7	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, 9 BARRAS	UND	1,00					1,00	4.751,65	4.751,65	-	-	-	-	4.751,65		
F SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E										335.572,65		14.985,00			320.587,65		
6.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO										10.476,00		5.238,00			5.238,00		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)	M2	600,00	300,00				300,00	17,46	10.476,00	-	5.238,00	-	-	5.238,00		
6.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO										207.854,00		9.747,00			198.107,00		
6.2.1	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO	M2	600,00	300,00				300,00	32,49	19.494,00	-	9.747,00	-	-	9.747,00		
6.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE	M2	650,00					650,00	239,56	155.714,00	-	-	-	-	155.714,00		
6.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	600,00					600,00	54,41	32.646,00	-	-	-	-	32.646,00		
6.3 EXECUÇÃO DE PISO										117.242,65					117.242,65		
6.3.1	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES	M2	600,00					600,00	157,59	94.554,00	-	-	-	-	94.554,00		
6.4 SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO																	
6.4.1	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA	M2	5,00					5,00	25,69	128,45	-	-	-	-	128,45		
6.4.2	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	5,00					5,00	374,21	1.871,05	-	-	-	-	1.871,05		
6.4.3	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA	UND	1,00					1,00	211,84	211,84	-	-	-	-	211,84		
6.4.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX (ACESSO A CAIXA D'ÁGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE INOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO INOX SCH 40 DE 4,5" BARRA CHATA INOX DE 4,5" 3/16" CONFORME	UND	1,00					1,00	#####	20.477,31	-	-	-	-	20.477,31		
G SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA										37.648,00					37.648,00		
7.1 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA										6.486,00					6.486,00		
7.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.000,00					1.000,00	2,03	2.030,00	-	-	-	-	2.030,00		
7.1.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS	M2	200,00					200,00	22,28	4.456,00	-	-	-	-	4.456,00		
7.2 SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE										18.450,00					18.450,00		
7.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2	1.000,00					1.000,00	18,45	18.450,00	-	-	-	-	18.450,00		
7.3 SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS										12.712,00					12.712,00		
7.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	M2	800,00					800,00	15,89	12.712,00	-	-	-	-	12.712,00		
H SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS										33.256,10					33.256,10		
8.1	TOMADAS									30.701,30	-	-	-	-	30.701,30		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT ORIG + 1° ADIT.	VALORES (R\$)								
			QT. ORIG	MEDIÇÕES					V.U. C/BDI (VU)	TOTAL ADITADO =Q1.VU	MEDIÇÕES					SALDO ACUM.	
				1ª	2ª	3ª	4ª				5ª	1A.	2A.	3A.	4A.		5A.
				MEDIÇÃO (M1)	MEDIÇÃO (M2)	MEDIÇÃO (M3)	MEDIÇÃO (M4)				MEDIÇÃO (M5)						
COD	(Q)																
8.1.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	980,00				980,00	25,29	24.784,20						24.784,20		
8.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA	UND	790,00				790,00	7,49	5.917,10						5.917,10		
8.2	PROTEÇÃO NOS PAINÉIS								2.554,80						2.554,80		
8.2.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS	UND	20,00				20,00	127,74	2.554,80						2.554,80		
								VALOR TOTAL	5.967.855,34	101.942,66	205.240,74	206.749,83	897.070,39	-	#####		
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES FISCAL TITULAR: PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL									CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO RG nº 12945/D – CREA/CE CPF nº 480.106.263-68								