



POÇO PROFUNDO ED. ANEXO II

CONTRATO: R\$ 67.495,18

BDI: 19,91%

Nº.	COD.	FONTE	CODIGO COMPRASNET	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	VU C/BDI	VT C/ BDI (MÁX.)	QT	MED. ÚNICA
								<b>R\$ 5.745,32</b>		
<b>1 ITENS BÁSICOS / ADMINISTRAÇÃO</b>										
1.1	DMAN005	TRT7	5622	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	305,28	305,28	1,00	305,28
1.2	90776	SINAPI-CE	23060	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	27,05	3.570,60	132,00	3.570,60
1.3	90777_	SINAPI-CE	23060	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	116,84	1.869,44	16,00	1.869,44
								<b>R\$ 59.892,33</b>		
<b>2 POCO PROFUNDO</b>										
2.1	C4764	SEINFRA/CE	24899	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M.COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	UN.	1,00	35.033,21	35.033,21	0,69	24.172,91
2.2	10307	ORSE	22985	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER BCS-205, MOTOR 2 CV, TRIFÁSICA (OU SIMILAR)	UN.	1,00	9.878,50	9.878,50	1,00	9.878,50
2.3	9979	ORSE	3042	CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR)	M	100,00	27,06	2.706,00	0,00	-
2.4	13321	ORSE	5452	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 7,5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN.	1,00	2.899,63	2.899,63	1,00	2.899,63
2.5	C0501	SEINFRA/CE	27944	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN.	1,00	24,87	24,87	1,00	24,87
2.6	C2604	SEINFRA/CE	27944	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	UN.	110,00	47,14	5.185,40	44,00	2.074,16
2.7	94497	SINAPI-CE	27944	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN.	1,00	126,05	126,05	1,00	126,05
2.8	99622	SINAPI-CE	27944	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN.	1,00	321,81	321,81	1,00	321,81
<b>2.8 SISTEMA DE COMANDO DE ACIONAMENTO POR SENSOR DE NÍVEL DA BOIA SUBMERSA</b>										
2.8.1	102137	SINAPI-CE	22985	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN.	1,00	83,15	83,15	1,00	83,15
2.8.2	95727	SINAPI-CE	5622	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	40,00	14,55	582,00	10,00	145,50
2.8.3	C4558	SEINFRA/CE	5622	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	110,00	20,02	2.202,20	80,00	1.601,60
2.8.4	7568	SINAPI-CE	5622	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	20,00	0,95	19,00	20,00	19,00
2.8.5	39129	SINAPI-CE	5622	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	20,00	4,23	84,60	20,00	84,60
<b>2.9 ANÁLISE DA ÁGUA</b>										
2.9.1	6313	ORSE	22895	ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	UN	1,00	67,22	67,22	1,00	67,22
2.9.2	6312	ORSE	22895	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA	UN	1,00	678,69	678,69	1,00	678,69
								<b>R\$ 1.857,53</b>		
<b>3 SERVIÇOS FINAIS</b>										
3.1	C1066	SEINFRA/CE	1635	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	7,00	32,84	229,88	7,00	229,88
3.2	94990	SINAPI-CE	1392	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	0,48	981,15	470,95	0,48	470,95
3.3	C0076	SEINFRA/CE	24813	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,80	150,76	422,13	2,80	422,13
3.4	C4773	SEINFRA/CE	1392	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,00	141,99	141,99	1,00	141,99
3.5	C0702	SEINFRA/CE	5622	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00	16,08	96,48	6,00	96,48
3.6	C2530	SEINFRA/CE	5622	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	6,00	34,55	207,30	6,00	207,30
3.7	2450	ORSE	25194	LIMPEZA GERAL	M2	80,00	3,61	288,80	80,00	288,80
									<b>R\$ 49.780,54</b>	

Tabelas utilizadas:  
SINAPI-CE 07/2023 Desonerada  
SEINFRA-CE 027.1 Com Desoneracao  
ORSE JUNHO/2023-1

João Batista  
Martins Neto

Assinado de forma digital por  
João Batista Martins Neto  
Dados: 2024.06.13 15:16:42  
-03'00'